

OBRA: ADEQUAÇÕES NR10 DO PRÉDIO DA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE

LDI: 28,96%

ÁREA: 1.808,70

LOCAL: Rua das Missões, 100 - Ponta Aguda, Blumenau - SC, 89051-000

RESP: Eng. Eletricista Andernei Valcir Schlickmann

DATA: jun/22

REF: SINAPI/SC 04/2022 Desonerada

LEGENDA:	
Físico (%)	
Financeiro(R\$)	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIROPREÇO UNITÁRIO

ETAPA	DESCRIÇÃO	PERÍODO							TOTAL
		1 - 7 DIAS	8 - 14 DIAS	15 - 21 DIAS	22 - 28 DIAS	29 - 35 DIAS	36 - 42 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.769,79							1,20% 1.769,79
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		24,55% 31.087,04	26,86% 34.011,81	26,56% 33.638,50	22,04% 27.906,51			85,62%
	Instalações elétricas		25,00% 27.906,51	25,00% 27.906,51	25,00% 27.906,51	25,00% 27.906,51			
	2.1.1 Eletrodutos e eletrocalhas		25,00% 4.177,49	25,00% 4.177,49	25,00% 4.177,49	25,00% 4.177,49			
	2.1.2 Interruptores, tomadas e luminárias		25,00% 13.561,25	25,00% 13.561,25	25,00% 13.561,25	25,00% 13.561,25			
	2.1.3 Quadros elétricos		25,00% 3.612,51	25,00% 3.612,51	25,00% 3.612,51	25,00% 3.612,51			
	2.1.4 Cabos		25,00% 6.555,26	25,00% 6.555,26	25,00% 6.555,26	25,00% 6.555,26			126.643,87
2	SPDA		21,18% 3.180,54	40,65% 6.105,30	38,17% 5.732,00				
	2.2		100,00% 3.180,54						
	2.2.1 Captação			100,00% 373,31					
	2.2.2 Descidas			50,00% 5.732,00	50,00% 5.732,00				
	2.2.3 Aterramento								
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							100,00% 7.939,30	5,37% 7.939,30
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL *	1,30% 150,14	22,80% 2.637,35	24,94% 2.885,48	24,67% 2.853,81	20,47% 2.367,52	5,82% 673,55		7,82% 11.567,84
TOTAL		1,30% 1.919,93	22,80% 33.724,39	24,94% 36.897,29	24,67% 36.492,31	20,47% 30.274,03	5,82% 8.612,85		100,00% 147.920,79

*Etapa com execução física e financeira de acordo com a execução física da obra.