



OBRA: CONTINUAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO CÂMPUS BRUSQUE

LDI: 24,97%

Área Construída: 5618,93m²

Local: Av. Hugo Schlosser, Jardim Maluche, Brusque, SC.

Resp. Técnico: Arq. e Urb. Marcelo Bradacz Lopes

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO																		TOTAL
		0 - 30 DIAS	30 - 60 DIAS	60 - 90 DIAS	90 - 120 DIAS	120 - 150 DIAS	150 - 180 DIAS	180 - 210 DIAS	210 - 240 DIAS	240 - 270 DIAS	270 - 300 DIAS	300 - 330 DIAS	330 - 360 DIAS	360 - 390 DIAS	390 - 420 DIAS	420 - 450 DIAS	450 - 480 DIAS	480 - 510 DIAS	510 - 540 DIAS	
01	SERVIÇOS INICIAIS	13,60%	0,00%	0,00%	2,40%	4,80%	7,20%	7,20%	9,60%	12,00%	12,00%	9,60%	7,20%	7,20%	4,80%	2,40%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	13,60%	13,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,20%	10,00%	14,40%	24,00%	14,40%	9,60%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
03	ESTRUTURA	5,00%	12,50%	19,00%	20,00%	20,00%	12,50%	9,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
04	FECHAMENTOS	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	17,00%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
05	ESQUADRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	27,00%	25,00%	16,00%	7,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
06	VIDROS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
07	COBERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,00%	26,00%	31,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	10,00%	0,00%	0,00%	4,00%	10,00%	0,00%	0,00%	3,00%	11,00%	13,00%	16,00%	100,00%
09	INSTALAÇÕES DE INTERNET, INTERFONE, TV E TELEFONIA	3,00%	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	10,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	0,00%	0,00%	5,00%	12,00%	13,00%	6,00%	100,00%
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	3,00%	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	0,00%	5,00%	10,00%	8,00%	0,00%	5,00%	10,00%	10,00%	8,00%	100,00%
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	10,00%	15,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	18,00%	15,00%	10,00%	8,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
12	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	3,00%	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6,00%	15,00%	20,00%	10,00%	100,00%
13	REVESTIMENTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	22,00%	22,00%	15,00%	8,00%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14	PISOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	25,00%	30,00%	20,00%	10,00%	5,00%	0,00%	100,00%
15	PINTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	12,00%	15,00%	25,00%	18,00%	15,00%	5,00%	100,00%
16	SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO E EXAUSTÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	100,00%
17	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,00%	9,00%	14,00%	18,00%	13,00%	8,00%	6,00%	25,00%	100,00%
18	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
TOTAL		2,98%	5,13%	5,21%	5,71%	6,12%	6,19%	6,51%	5,73%	6,46%	6,83%	7,14%	7,01%	6,64%	5,75%	4,98%	4,22%	3,86%	3,53%	R\$ 10.076.208,48

