

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: BLOCO DE SALAS DE AULA ABELARDO LUZ
 ÁREA: 371,15m²
 LOCAL: Abelardo Luz
 RESP: Eng. civil Rodrigo Boeing Althof

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO									TOTAL
		0 - 30 DIAS	30 - 60 DIAS	60 - 90 DIAS	90 - 120 DIAS	120 - 150 DIAS	150 - 180 DIAS	180 - 210 DIAS	210 - 240 DIAS	240 - 270 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	90,00%	10,00%								100,00%
		44.368,87	4.929,87								49.298,74
2	MOVIMENTO DE TERRA	30,00%	50,00%	20,00%							100,00%
		5.253,47	8.755,78	3.502,31							17.511,56
3	INFRA-ESTRUTURA	30,00%	70,00%								100,00%
		27.210,43	63.490,99								90.701,42
4	SUPERESTRUTURA			50,00%	40,00%	10,00%					100,00%
				65.441,52	52.353,22	13.088,30					130.883,04
5	ALVENARIA, VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS				30,00%	50,00%	20,00%				100,00%
					7.805,00	13.008,33	5.203,33				26.016,66
6	ESQUADRIAS			20,00%	40,00%	20,00%	20,00%				100,00%
				7.011,62	14.023,24	7.011,62	7.011,62				35.058,10
7	COBERTURA						60,00%	40,00%			100,00%
							19.395,51	12.930,34			32.325,85
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					50,00%	35,00%	15,00%			100,00%
						14.514,61	10.160,23	4.354,38			29.029,23
9	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES								75,00%	25,00%	100,00%
									2.105,11	701,70	2.806,82
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			20,00%	50,00%	20,00%	10,00%				100,00%
				7.439,75	18.599,37	7.439,75	3.719,87				37.198,75
11	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO					50,00%	40,00%	10,00%			100,00%
						5.369,95	4.295,96	1.073,99			10.739,90
12	REVESTIMENTOS					50,00%	20,00%	20,00%	10,00%		100,00%
						24.637,70	9.855,08	9.855,08	4.927,54		49.275,40
13	PINTURA							60,00%	40,00%		100,00%
								8.426,14	5.617,43		14.043,56
14	AR CONDICIONADO								50,00%	50,00%	100,00%
									10.949,57	10.949,57	21.899,15
15	COMPLEMENTOS E LIMPEZA FINAL									100,00%	100,00%
										1.115,02	1.115,02
TOTAL		14,02%	14,09%	15,22%	16,93%	15,53%	10,89%	6,69%	4,31%	2,33%	
		76.832,76	77.176,65	83.395,20	92.780,83	85.070,27	59.641,61	36.639,93	23.599,65	12.766,30	547.903,21

12