

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (HIDRANTES)  
PREÇO UNITÁRIO**

**OBRA:** Adequações do campus São Francisco do Sul para atender ao PPCI aprovado

LDI Obra: 29,64%

LDI Dif.: 20,15%

ÁREA: 5.577,39

LOCAL: Rod. Duque de Caxias, 6750, Iperoba, São Francisco do Sul, SC

RESP.: Eng. Civil Pierri Eduardo Batista Rodrigues

DATA: 12/11/2025

REF.: SINAPI/SC SETEMBRO/2025 DESONERADO

LEGENDA:

Físico (%)

Financeiro (R\$)

ETAPA	DESCRIÇÃO		PERÍODO (DIAS)		TOTAL
			1 - 30	31 - 60	
01	PROJETOS		100,00% 372,68		0,27%
	01.1	ART	100,00% 372,68		372,68
02	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS		96,80% 11.048,02	3,20% 365,32	8,39%
	02.1	Retirada e posterior recolocação de piso intertravado (em decorrência da execução da obra)	50,00% 365,32	50,00% 365,32	11.413,33
	02.2	Canteiro de obra	100,00% 10.682,70		
03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		40,48% 176,07	59,52% 258,86	0,32%
	03.1	Valas	100,00% 176,07		434,93
	03.2	Reaterro		100,00% 258,86	
05	INFRA-ESTRUTURA E FUNDAÇÕES		75,00% 1.952,71	25,00% 650,90	1,91%
	05.1	Radier do abrigo de motobombas	75,00% 1.952,71	25,00% 650,90	2.603,61
06	SUPERESTRUTURA			100,00% 4.266,33	3,14%
	06.1	Cobertura do abrigo de motobombas		100,00% 4.266,33	4.266,33
07	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS		25,00% 939,68	75,00% 2.819,03	2,76%
	07.1	Paredes do abrigo de motobombas	25,00% 939,68	75,00% 2.819,03	3.758,70
08	ESQUADRIAS			100,00% 1.716,97	1,26%
	08.1	Porta do abrigo de motobombas		100,00% 1.716,97	1.716,97
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		50,00% 42.192,16	50,00% 42.192,16	62,05%
	14.3	Hidrantes	50,00% 42.192,16	50,00% 42.192,16	84.384,31
16	REVESTIMENTOS			100,00% 1.575,12	1,16%
	16.1	Revestimento argamassado do abrigo de motobombas		100,00% 1.575,12	1.575,12
18	PINTURA		43,81% 2.579,72	56,19% 3.308,18	4,33%
	18.1	Pintura do abrigo de motobombas		100,00% 728,46	5.887,89

	18.3	Pintura de tubos de hidrante	50,00% 2.579,72	50,00% 2.579,72	
19	EQUIPAMENTOS *			100,00% 9.456,27	6,95%
	19.1	Motobombas		100,00% 9.456,27	9.456,27
22	GERENCIAMENTO DE OBRA		47,08% 4.766,48	52,92% 5.357,50	7,44%
	22.1	Administração local	47,08% 4.711,92	52,92% 5.296,17	10.123,98
	22.2	Limpeza e segurança	47,08% 54,56	52,92% 61,33	
TOTAL GERAL			47,08% 64.027,50	52,92% 71.966,62	100,00% 135.994,12

A etapa "Gerenciamento de obra" tem execução física e financeira de acordo com a execução física da obra.

\* Etapa com aplicação de LDI diferenciado