



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ATUALIZAÇÃO DE PROJETO - SALAS DE AULA
BDI Obra: 23,89%
Área Construída: 332,64 m²
Local: IFC - Campus Cdia/SC
Resp. Técnico:

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO					TOTAL
		0 - 30 DIAS	30 - 60 DIAS	60 - 90 DIAS	90 - 120 DIAS	120 - 150 DIAS	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%					37.247,73
		37.247,73					
02	INFRA ESTRUTURA	100,00%					26.024,76
		26.024,76					
03	SUPRA ESTRUTURA	55,00%	45,00%				373.974,95
		205.686,22	168.288,73				
04	ALVENARIAS	100,00%					62.624,03
		62.624,03					
05	COBERTURA	100,00%					42.687,07
		42.687,07					
06	PAVIMENTAÇÃO			100,00%			89.313,77
				89.313,77			
07	REVESTIMENTOS		20,00%	60,00%	20,00%		94.087,45
			18.817,49	56.452,47	18.817,49		
					100,00%		
08	ESQUADRIAS				35.084,59		35.084,59
					55,00%		
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,00%	10,00%	10,00%	20,00%		73.726,85
		3.686,34	7.372,69	7.372,69	14.745,37		
10	INSTALAÇÕES DE LÓGICA		5,00%	5,00%	70,00%		6.001,29
			300,06	300,06	4.200,91		
					1.200,26		
					100,00%		
11	CLIMATIZAÇÃO				61.360,04		61.360,04
					100,00%		
12	INSTALAÇÕES PLUVIAIS			14.201,83			14.201,83
				14.201,83			
13	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO					100,00%	1.704,16
						1.704,16	
14	PINTURA				80,00%		54.254,07
					43.403,26		
						10.850,81	
						100,00%	
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					10.328,28	10.328,28
						10.328,28	
16	GERENCIAMENTO DE OBRA	27,75%	30,54%	17,06%	14,46%	10,19%	62.579,04
		17.365,68	19.111,64	10.675,98	9.048,93	6.376,80	
		27,75%	30,54%	17,06%	14,46%	10,20%	
TOTAL GERAL		290.010,74	319.201,71	178.316,81	151.104,94	106.565,73	R\$ 1.045.199,93

Concórdia SC, setembro/2022.

GERSON RENATO
MAGARINOS:29654750953

Assinado de forma digital por GERSON
RENATO MAGARINOS:29654750953
Dados: 2022.10.27 16:30:09 -03'00'

Gerson Renato Magarinos

Eng. Civil - CREA/SC 025924-0