

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Órgão: IFC - CAMPUS CAMBORIÚ

Data: 16 de novembro de 2022.

Objeto: **Reforma e Ampliação de Bloco para Laboratórios do Curso de Agronomia do IFC - Camboriú**

Item	Descrição	Valor	%	30 Dias	%	60 Dias	%	90 Dias	%	120 Dias	%	150 Dias	%	180 Dias	%	210 Dias	%	240 Dias	%	TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS	88.669,37	11,37	53.201,62	60,00	5.066,82	5,71	5.066,82	5,71	5.066,82	5,71	5.066,82	5,71	5.066,82	5,71	5.066,82	5,71	5.066,82	5,71	88.669,37	100,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	14.384,70	1,84	14.384,70	100,00															14.384,70	100,00
3	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO	5.289,11	0,68	1.057,82	20,00	1.586,73	30,00	1.057,82	20,00	528,91	10,00	528,91	10,00	528,91	10,00					5.289,11	100,00
4	SUPRAESTRUTURA	66.447,70	8,52	19.934,31	30,00	39.868,62	60,00	6.644,77	10,00											66.447,70	100,00
5	FECHAMENTOS	30.603,76	3,92			6.120,75	20,00	9.181,13	30,00	9.181,13	30,00	6.120,75	20,00							30.603,76	100,00
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	120.475,82	15,45			12.047,58	10,00	24.095,16	20,00	48.190,33	40,00	24.095,16	20,00	12.047,58	10,00					120.475,82	100,00
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.272,23	0,80					1.881,67	30,00	2.508,89	40,00					1.881,67	30,00			6.272,23	100,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	49.593,23	6,36							9.918,65	20,00	14.877,97	30,00	14.877,97	30,00	4.959,32	10,00	4.959,32	10,00	49.593,23	100,00
9	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	56.870,64	7,29									11.374,13	20,00	17.061,19	30,00	11.374,13	20,00	17.061,19	30,00	56.870,64	100,00
10	REVESTIMENTOS	93.229,33	11,95					9.322,93	10,00	18.645,87	20,00	18.645,87	20,00	27.968,80	30,00	9.322,93	10,00	9.322,93	10,00	93.229,33	100,00
11	ESQUADRIAS E FERRAGENS	60.281,28	7,73							6.028,13	10,00	6.028,13	10,00	18.084,39	30,00	24.112,51	40,00	6.028,13	10,00	60.281,28	100,00
12	COBERTURA	155.494,66	19,94			31.098,93	20,00	46.648,40	30,00	46.648,40	30,00	15.549,47	10,00					15.549,47	10,00	155.494,66	100,00
13	PINTURA	25.977,10	3,33			2.597,71	10,00	3.896,57	15,00	3.896,57	15,00	1.298,86	5,00	5.195,42	20,00	7.793,13	30,00	1.298,86	5,00	25.977,10	100,00
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	1.507,84	0,19											150,78	10,00	301,57	20,00	1.055,49	70,00	1.507,84	100,00
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.754,24	0,61	594,28	12,50	594,28	12,50	594,28	12,50	594,28	12,50	594,28	12,50	594,28	12,50	594,28	12,50	594,28	12,50	4.754,24	100,00
	TOTAL	779.851,02	100,00	89.172,74	11,43	98.981,43	12,69	108.389,55	13,90	151.207,97	19,39	104.180,34	13,36	101.576,14	13,03	65.406,37	8,39	60.936,49	7,81	779.851,02	100,00
	TOTAL ACUMULADO			89.172,74	11,43	188.154,16	24,13	296.543,71	38,03	447.751,68	57,42	551.932,02	70,77	653.508,17	83,80	718.914,53	92,19	779.851,02	100,00		

DISCRIMINAÇÃO	1ª Parcela	%	2ª Parcela	%	3ª Parcela	%	4ª Parcela	%	5ª Parcela	%	6ª Parcela	%	7ª Parcela	%	8ª Parcela	%	TOTAL	%
VALOR DA PARCELA	89.172,74	11,43	98.981,43	12,69	108.389,55	13,90	151.207,97	19,39	104.180,34	13,36	101.576,14	13,03	65.406,37	8,39	60.936,49	7,81	779.851,02	100,00
VALOR ACUMULADO	89172,74	11,43	188154,16	24,13	296543,71	38,03	447751,68	57,42	551932,02	70,77	653508,17	83,80	718914,53	92,19	779851,02	100,00	779851,02	100,00

Camboriú, 16 de novembro de 2022

Alexandre Fernandes Coimbra
Engenheiro Civil
CREA/SC 118625-4