

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREÇO GLOBAL**




OBRA: Refeitório do campus Ibirama do IFC
LDI Obra: 23,94% **LDI Dif.:** 14,87%
ÁREA: 296,73m²
LOCAL: Rua Dr. Getúlio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama, SC
RESP.: Arq. Urb. Marcelo Bradacz Lopes
DATA: 19/06/2024
REF.: SINAPI/SC 05/2024 NÃO DESONERADO

LEGENDA:
Físico (%)
Financeiro (R\$)

ETAPA	DESCRIÇÃO		PERÍODO (DIAS)							TOTAL	
			0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 210		211 - 240
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS		100,00% 99.230,61								5,70%
	1.1	Documentação e identificação	100,00% 1.920,14								99.230,61
	1.2	Serviços técnicos e ensaios	100,00% 5.512,23								
	1.3	Canteiro de obras	100,00% 66.248,95								
	1.4	Demolições e limpeza	100,00% 25.549,28								
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		43,85% 	15,93% 	18,41% 	7,91% 	11,43% 16.119,04	2,47% 15.762,72			1,83%
	2.1	Escavações	75,00% 	10,00% 	10,00% 		5,00% 16.119,04				31.881,75
	2.2	Aterros e reaterros	12,00% 	22,00% 	27,00% 	16,00% 	18,00% 	5,00% 15.762,72			
3	INFRA-ESTRUTURA E FUNDAÇÕES		37,19% 40.933,10	62,81% 94.569,04							7,79%
	3.1	Estacas e blocos	100,00% 40.933,10								135.502,14
	3.2	Arranques e vigas baldrame	10,00% 	90,00% 94.569,04							
4	SUPERESTRUTURA			25,88% 	50,68% 216.476,17	23,44% 76.234,75					16,82%
	4.1	Concreto		35,00% 	65,00% 216.476,17						292.710,92
	4.2	Metálica			10,00% 	90,00% 76.234,75					

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREÇO GLOBAL**




**INSTITUTO FEDERAL
CATARINENSE**

OBRA: Refeitório do campus Ibirama do IFC
LDI Obra: 23,94% **LDI Dif.:** 14,87%
ÁREA: 296,73m²
LOCAL: Rua Dr. Getúlio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama, SC
RESP.: Arq. Urb. Marcelo Bradacz Lopes
DATA: 19/06/2024
REF.: SINAPI/SC 05/2024 NÃO DESONERADO

LEGENDA:
Físico (%)
Financeiro (R\$)

ETAPA	DESCRIÇÃO		PERÍODO (DIAS)								TOTAL
			0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 210	211 - 240	
5	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS				14,49%	57,97%		27,53%			3,47%
						43.732,60		16.615,76			
	5.1	Alvenarias			20,00%	80,00%					60.348,36
						43.732,60					
	5.2	Divisórias						100,00%			
								16.615,76			
6	ESQUADRIAS					8,45%	90,00%	1,55%			6,14%
							90.282,17	16.552,77			
	6.1	Madeira					90,00%	10,00%			106.834,94
								16.552,77			
	6.2	Metálicas				10,00%	90,00%				
							90.282,17				
7	COBERTURA					90,00%	10,00%				6,72%
							116.979,21				116.979,21
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				32,85%	38,85%	13,50%	5,53%	9,26%		4,94%
						51.329,71		25.799,41	8.850,30		
	8.1	Alimentador de energia			50,00%	50,00%					85.979,41
						51.329,71					
	8.2	Instalações elétricas de baixa tensão			10,00%	30,00%	45,00%	15,00%			
								25.799,41			
	8.3	Acessórios elétricos						10,00%	90,00%		
									8.850,30		
9	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E TELEFONIA				41,95%	42,68%	2,18%	0,73%	12,46%		0,37%
						5.385,49		233,39	799,47		
	9.1	Interligação			50,00%	50,00%					6.418,35
						5.385,49					
	9.2	Infraestrutura				20,00%	60,00%	20,00%			
								233,39			
	9.3	ATs							100,00%		
									799,47		

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREÇO GLOBAL**




**INSTITUTO FEDERAL
CATARINENSE**

OBRA: Refeitório do campus Ibirama do IFC
LDI Obra: 23,94% **LDI Dif.:** 14,87%
ÁREA: 296,73m²
LOCAL: Rua Dr. Getúlio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama, SC
RESP.: Arq. Urb. Marcelo Bradacz Lopes
DATA: 19/06/2024
REF.: SINAPI/SC 05/2024 NÃO DESONERADO

LEGENDA:
Físico (%)
Financeiro (R\$)

ETAPA	DESCRIÇÃO		PERÍODO (DIAS)								TOTAL
			0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 210	211 - 240	
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS			28,30%	22,12%	10,25%	16,05%		23,28%		6,02%
					30.553,91		49.777,64		24.374,64		
	10.1	Instalações hidráulicas			25,00%	45,00%	30,00%				104.706,19
							15.699,86				
	10.2	Instalações sanitárias		15,00%	60,00%	15,00%	10,00%				
							24.425,25				
	10.3	Instalações pluviais					100,00%				
							9.652,53				
11									100,00%		26.139,31
									24.374,64		
	10.4	Louças e metais									
	10.5	Sistema de tratamento dos efluentes		85,00%	15,00%						
					30.553,91						
11	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA				59,15%		28,54%	12,32%			1,50%
					15.461,06		7.458,92	3.219,33			
	11.1	Estruturas			100,00%						26.139,31
					15.461,06						
	11.2	Superfícies					100,00%				
							7.458,92				
12								100,00%			22.200,24
								3.219,33			
	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO				29,82%	9,16%	55,21%			5,81%	
							20.910,06			1.290,18	
	12.1	Extintores								100,00%	
12										1.290,18	22.200,24
	12.2	GLP			50,00%	25,00%	25,00%				
							8.129,92				
12					20,00%		80,00%				
							12.780,15				

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREÇO GLOBAL**



**INSTITUTO FEDERAL
CATARINENSE**

OBRA: Refeitório do campus Ibirama do IFC
LDI Obra: 23,94% **LDI Dif.:** 14,87%
ÁREA: 296,73m²
LOCAL: Rua Dr. Getúlio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama, SC
RESP.: Arq. Urb. Marcelo Bradacz Lopes
DATA: 19/06/2024
REF.: SINAPI/SC 05/2024 NÃO DESONERADO

LEGENDA:
Físico (%)
Financeiro (R\$)

ETAPA	DESCRIÇÃO		PERÍODO (DIAS)								TOTAL
			0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 210	211 - 240	
13	REVESTIMENTOS						24,09%	45,19%	30,71%		16,53%
									287.639,60		
	13.1	Paredes					25,00%	45,00%	30,00%		287.639,60
									213.945,14		
	13.2	Piso					25,00%	50,00%	25,00%		
									63.256,69		
	13.3	Teto						20,00%	80,00%		
									10.437,77		
14	VIDROS									100,00%	0,93%
										16.207,79	16.207,79
15	PINTURA					48,43%	6,05%	14,93%	16,37%	14,21%	2,09%
								23.511,24	7.108,98	5.808,74	
	15.1	Parede						25,00%	75,00%		36.428,96
									7.108,98		
	15.2	Piso								100,00%	
										3.279,94	
	15.3	Teto							25,00%	75,00%	
										2.528,80	
	15.4	Metal				80,00%	10,00%	10,00%			
								22.054,88			
	15.5	Madeira						100,00%			
								1.456,36			
16	INSTALAÇÕES ESPECIAIS								37,93%	62,07%	0,44%
									2.874,17	4.703,03	
	16.1	Climatização							100,00%		7.577,20
									2.874,17		
	16.2	Sanitários								100,00%	
										4.703,03	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREÇO GLOBAL



INSTITUTO FEDERAL
CATARINENSE

OBRA: Refeitório do campus Ibirama do IFC
LDI Obra: 23,94% **LDI Dif.:** 14,87%
ÁREA: 296,73m²
LOCAL: Rua Dr. Getúlio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama, SC
RESP.: Arq. Urb. Marcelo Bradacz Lopes
DATA: 19/06/2024
REF.: SINAPI/SC 05/2024 NÃO DESONERADO

LEGENDA:
Físico (%)
Financeiro (R\$)

ETAPA	DESCRIÇÃO		PERÍODO (DIAS)								TOTAL
			0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 210	211 - 240	
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								35,00%	65,00% 29.783,35	1,71% 29.783,35
18	EQUIPAMENTOS *									100,00% 117.694,27	6,76% 117.694,27
	18.1	Climatização								100,00% 33.456,42	
	18.2	Exaustão								100,00% 23.337,26	
	18.3	Cozinha								100,00% 45.710,85	
	18.4	Sanitários								100,00% 15.189,74	
19	GERENCIAMENTO DE OBRA		10,33% 16.084,72	12,35% 19.230,03	15,09% 23.510,44	18,11% 28.214,69	14,60% 22.737,55	10,26% 15.977,46	8,88% 13.838,01	10,38% 16.166,28	8,95% 155.759,17
TOTAL GERAL			10,33% 156.248,42	12,35% 113.799,07	15,09% 286.001,58	18,11% 204.897,24	14,60% 324.264,59	10,26% 117.672,06	8,88% 345.485,17	10,38% 191.653,64	100,00% 1.740.021,77

A etapa "Gerenciamento de obra" tem execução física e financeira de acordo com a execução física da obra.
* Etapa com aplicação de LDI diferenciado



PROJETO BÁSICO Nº 17/2024 - CPO/REIT (11.01.18.61)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 21/06/2024 22:37)

MARCELO BRADACZ LOPES

ARQUITETO E URBANISTA

CPO/REIT (11.01.18.61)

Matrícula: ###543#3

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número: **17**, ano: **2024**, tipo:
PROJETO BÁSICO, data de emissão: **21/06/2024** e o código de verificação: **e5880c82bb**