


**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREÇO GLOBAL**



INSTITUTO FEDERAL
Catarinense

OBRA: Linhas de Vida e Pontos de Ancoragem da Reitoria

LDI Obra: 27,16%

ÁREA: 477,60m²

LOCAL: Rua das Missões, nº 100, Ponta Aguda, Blumenau, SC

RESP.: Eng. Mecânico Gilney Afonso Braga Palhares

DATA: 18/11/2025

REF.: SINAPI/SC AGOSTO/2025 NÃO DESONERADO

LEGENDA:
Físico (%)
Financeiro (R\$)

ETAPA	DESCRIÇÃO		PERÍODO (DIAS)				TOTAL
			0 - 7 DIAS	8 - 14 DIAS	15 - 21 DIAS	22 – 28 DIAS	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS		34,49% 3.471,49	21,20%	19,47%	24,84% 11.747,21	18,67%
	01.1	Registros e Taxas	100,00% 391,94				15.218,70
	01.2	Aluguéis	15,13%	27,46%	25,23%	32,18% 11.747,21	
	01.3	Canteiro	100,00% 3.079,55				
	02	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		10,81% 3.720,33	55,72% 9.264,00	31,45% 20.562,05	2,02% 3.389,06
02.1		Mezanino	100,00% 3.720,33				36.935,44
02.2		Escada marinheiro	8,00%	70,00%		22,00% 3.389,06	
02.3		Telhado		43,50%	56,50% 20.562,05		
02.4		Laje impermeabilizada		100,00% 9.264,00			
03	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					100,00% 17.865,33	21,92%
	03.1	Limpeza				100,00% 68,35	17.865,33
	03.2	Relatórios				100,00% 17.796,98	
04	GERENCIAMENTO DE OBRA		13,20% 1.516,29	34,00% 3.906,56	20,82% 2.392,74	31,98% 3.674,29	14,10%
	04.1	Administração local	13,20% 1.516,29	34,00% 3.906,56	20,82% 2.392,74	31,98% 3.674,29	11.489,89
	TOTAL GERAL		13,20% 8.708,11	34,00% 13.170,56	20,82% 22.954,79	31,98% 36.675,89	100,00% 81.509,36

A etapa "Gerenciamento de obra" tem execução física e financeira de acordo com a execução física da obra.