

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - RESUMO GERAL DE ETAPAS
PREÇO UNITÁRIO**

OBRA: Adequações do campus São Francisco do Sul para atender ao PPCI aprovado

LDI Obra: 29,64%

LDI Dif.: 20,15%

ÁREA: 5.577,39

LOCAL: Rod. Duque de Caxias, 6750, Iperoba, São Francisco do Sul, SC

RESP.: Eng. Civil Pierri Eduardo Batista Rodrigues

DATA: 12/11/2025

REF.: SINAPI/SC SETEMBRO/2025 DESONERADO

| |
|------------------|
| LEGENDA: |
| Físico (%) |
| Financeiro (R\$) |

| ETAPA | DESCRIÇÃO | PERÍODO (DIAS) | | TOTAL |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | 1 - 30 | 31 - 60 | |
| 01 | PROJETOS | 100,00% 1.118,04 | | 0,31% 1.118,04 |
| 02 | SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS | 94,51% 11.340,85 | 5,49% 658,15 | 3,34% 11.998,99 |
| 03 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 40,48% 443,54 | 59,52% 652,08 | 0,31% 1.095,62 |
| 05 | INFRA-ESTRUTURA E FUNDAÇÕES | 75,00% 1.952,71 | 25,00% 650,90 | 0,73% 2.603,61 |
| 06 | SUPERESTRUTURA | | 100,00% 4.266,33 | 1,19% 4.266,33 |
| 07 | ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 25,00% 939,68 | 75,00% 2.819,03 | 1,05% 3.758,70 |
| 08 | ESQUADRIAS | | 100,00% 1.716,97 | 0,48% 1.716,97 |
| 14 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 43,16% 115.168,15 | 56,84% 151.656,14 | 74,32% 266.824,29 |
| 16 | REVESTIMENTOS | | 100,00% 1.575,12 | 0,44% 1.575,12 |
| 18 | PINTURA | 40,89% 10.372,92 | 59,11% 14.997,99 | 7,07% 25.370,91 |
| 19 | EQUIPAMENTOS * | | 100,00% 11.914,70 | 3,32% 11.914,70 |
| 22 | GERENCIAMENTO DE OBRA | 42,55% 11.389,74 | 57,45% 15.380,80 | 7,46% 26.770,54 |
| TOTAL GERAL | | 42,54% 152.725,62 | 57,46% 206.288,20 | 100,00% 359.013,82 |

A etapa "Gerenciamento de obra" tem execução física e financeira de acordo com a execução física da obra.

* Etapa com aplicação de LDI diferenciado