

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - RESUMO DE ETAPAS (HIDRANTE)
PREÇO UNITÁRIO

OBRA: Adequações do campus São Francisco do Sul para atender ao PPCI aprovado

LDI Obra: 29,64%

LDI Dif.: 20,15%

ÁREA: 5.577,39

LOCAL: Rod. Duque de Caxias, 6750, Iperoba, São Francisco do Sul, SC

RESP.: Eng. Civil Pierri Eduardo Batista Rodrigues

DATA: 12/11/2025

REF.: SINAPI/SC SETEMBRO/2025 DESONERADO

LEGENDA:

Físico (%)

Financeiro (R\$)

ETAPA	DESCRIÇÃO	PERÍODO (DIAS)		TOTAL
		1 - 30	31 - 60	
01	PROJETOS	100,00% 372,68		0,27% 372,68
02	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS	96,80% 11.048,02	3,20% 365,32	8,39% 11.413,33
03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	40,48% 176,07	59,52% 258,86	0,32% 434,93
05	INFRA-ESTRUTURA E FUNDAÇÕES	75,00% 1.952,71	25,00% 650,90	1,91% 2.603,61
06	SUPERESTRUTURA		100,00% 4.266,33	3,14% 4.266,33
07	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	25,00% 939,68	75,00% 2.819,03	2,76% 3.758,70
08	ESQUADRIAS		100,00% 1.716,97	1,26% 1.716,97
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	50,00% 42.192,16	50,00% 42.192,16	62,05% 84.384,31
16	REVESTIMENTOS		100,00% 1.575,12	1,16% 1.575,12
18	PINTURA	43,81% 2.579,72	56,19% 3.308,18	4,33% 5.887,89
19	EQUIPAMENTOS *		100,00% 9.456,27	6,95% 9.456,27
22	GERENCIAMENTO DE OBRA	47,08% 4.766,48	52,92% 5.357,50	7,44% 10.123,98
TOTAL GERAL		47,08% 64.027,50	52,92% 71.966,62	100,00% 135.994,12

A etapa "Gerenciamento de obra" tem execução física e financeira de acordo com a execução física da obra.

* Etapa com aplicação de LDI diferenciado