

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - RESUMO DE ETAPAS (ALARME)**  
**PREÇO UNITÁRIO**

**OBRA:** Adequações do campus São Francisco do Sul para atender ao PPCI aprovado

LDI Obra: 29,64%

LDI Dif.: 20,15%

ÁREA: 5.577,39

LOCAL: Rod. Duque de Caxias, 6750, Iperoba, São Francisco do Sul, SC

RESP.: Eng. Civil Pierri Eduardo Batista Rodrigues

DATA: 12/11/2025

REF.: SINAPI/SC SETEMBRO/2025 DESONERADO

LEGENDA:

Físico (%)

Financeiro (R\$)

ETAPA	DESCRIÇÃO	PERÍODO (DIAS)		TOTAL
		1 - 30	31 - 60	
01	PROJETOS	100,00% 372,68		0,73% 372,68
02	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS	50,00% 292,83	50,00% 292,83	1,15% 585,66
03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	40,48% 267,47	59,52% 393,22	1,30% 660,69
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	40,00% 17.318,33	60,00% 25.977,49	84,87% 43.295,82
19	EQUIPAMENTOS *		100,00% 2.458,43	4,82% 2.458,43
22	GERENCIAMENTO DE OBRA	38,53% 1.402,93	61,47% 2.238,53	7,14% 3.641,46
TOTAL GERAL		38,53% 19.654,24	61,47% 31.360,50	100,00% 51.014,74

A etapa "Gerenciamento de obra" tem execução física e financeira de acordo com a execução física da obra.

\* Etapa com aplicação de LDI diferenciado