

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (ALARME)
PREÇO UNITÁRIO

OBRA: Adequações do campus São Francisco do Sul para atender ao PPCI aprovado

LDI Obra: 29,64%

LDI Dif.: 20,15%

ÁREA: 5.577,39

LOCAL: Rod. Duque de Caxias, 6750, Iperoba, São Francisco do Sul, SC

RESP.: Eng. Civil Pierri Eduardo Batista Rodrigues

DATA: 12/11/2025

REF.: SINAPI/SC SETEMBRO/2025 DESONERADO

LEGENDA:

Físico (%)

Financeiro (R\$)

ETAPA	DESCRIÇÃO		PERÍODO (DIAS)		TOTAL
			1 - 30	31 - 60	
01	PROJETOS		100,00% 372,68		0,73%
	01.1	ART	100,00% 372,68		372,68
02	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS		50,00% 292,83	50,00% 292,83	1,15%
	02.1	Retirada e posterior recolocação de piso intertravado (em decorrência	50,00% 292,83	50,00% 292,83	585,66
03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		40,48% 267,47	59,52% 393,22	1,30%
	03.1	Valas	100,00% 267,47		660,69
	03.2	Reaterro		100,00% 393,22	
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		40,00% 17.318,33	60,00% 25.977,49	84,87%
	14.2	Alarme	40,00% 17.318,33	60,00% 25.977,49	43.295,82
19	EQUIPAMENTOS *			100,00% 2.458,43	4,82%
	19.1	Central de alarme		100,00% 2.458,43	2.458,43
22	GERENCIAMENTO DE OBRA		38,53% 1.402,93	61,47% 2.238,53	7,14%
	22.1	Administração local	38,53% 1.358,28	61,47% 2.167,29	3.641,46
	22.2	Limpeza e segurança	38,53% 44,65	61,47% 71,24	
TOTAL GERAL			38,53% 19.654,24	61,47% 31.360,50	100,00% 51.014,74

A etapa "Gerenciamento de obra" tem execução física e financeira de acordo com a execução física da obra.

* Etapa com aplicação de LDI diferenciado