CRONOGRAMA FÍSICO

Objeto: Elaboração de projeto das calçadas externas do Campus Ibirama do Instituto Federal Catarinense.

ETAPA	DESCRIÇÃO SIMPLIFICADA*	PREDECESSOR									INÍCIO	PRAZO**	TÉRMINO	CAMINHO CRÍTICO
		OS	1	2	3	4	5	6	7	8				
OS	Ordem de serviço										0	0	0	SIM
1	Vistoria do imóvel	X									0	7	7	SIM
2	Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral		X								7	14	21	SIM
3	Projeto urbanístico, de sistema viário e acessibilidade			X							21	21	42	SIM
4	Projeto de pavimentação				X					X	64	7	71	SIM
5	Projeto de sinalização				X						42	7	49	SIM
6	Planilha orçamentária				X	X	X				71	14	85	SIM
7	Cronograma físico e financeiro							X			85	2	87	SIM
8	Aprovação dos projetos				X		X				49	15	64	SIM
TOTAL											0		87	

PERÍODO



* Descrição completa dos itens conforme consta no Termo de Referência.

** Os prazos de execução são em dias corridos, excluindo-se os feriados, recessos e pontos facultativos no IFC definidos por portaria publicada.